



镇坪县审计局

审计结果公告

ZHEN PING XIAN SHENG JI JU
SHENJI JIEGUO GONGGAO

2023年第1号
(总第62号)

镇坪县审计局办公室

2023 年第 1 号（总第 62 号共 5 篇）目 录

- 镇坪县高级中学建设项目跟踪审计结果.....1
- 南江河牛头店等镇重点段治理工程竣工决算审计结果.....3
- 镇坪县医院医技综合楼建设项目跟踪审计结果.....5
- 镇坪县城关镇文彩村集中安置点猛子岗至七坪环线道路工程
竣工决算审计结果.....7
- 镇坪县一河两岸（小河片区）棚户区改造配套基础设施项目竣工决算
审计结果.....9

镇坪县高级中学建设项目跟踪 审计结果

(2023 年 12 月 21 日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定，镇坪县审计局派出审计组，对镇坪县高级中学建设项目进行了跟踪审计。现将审计结果予以公告。

一、项目基本情况

镇坪县高级中学建设项目，于 2022 年 9 月 26 日工程施工招标投标工作完成资格预审。2022 年 11 月 24 日，经评审项目施工最高限价 40706.03 万元。于 2022 年 12 月 19 日公开招投标，由中国建筑第六工程局有限公司中标承建，中标金额 40412.38 万元；监理服务由陕西利维工程项目管理有限公司中标，中标金额 544.66 万元。2022 年 12 月 26 日，县国心教育公司与中标单位签订了施工合同，合同金额 40412.38 万元，工期 780 日历天，自 2022 年 12 月 28 日至 2025 年 2 月 14 日。

该项目于 2023 年 3 月 1 日下达开工令。截至 2023 年 10 月 31 日，该项目正在进行教学楼、宿舍楼等房建基础施工、边坡支护施工、体育场基础施工等。

二、审计发现的主要问题及整改情况

1. 拆迁工作进度缓慢，影响边坡治理施工进度。经审计指出

问题后，县国心教育公司正在积极整改。具体整改结果由县国心教育公司公告。

2. 以前审计发现问题整改情况。2022 年度跟踪审计查出“项目自筹资金筹措工作进展缓慢”的问题。经审计督促整改，该项目资本金 5000 万元已全部到位。同时，落实贷款资金 39000 万元。该问题整改到位。

三、审计处理意见及建议

对上述问题，县审计局已依法出具了审计报告，并提出了审计建议：县国心教育公司及相关单位应切实搞好拆迁工作的协调领导和配合，推进项目加快建设。

南江河牛头店等镇重点段治理工程竣工决算 审计结果

(2023 年 12 月 21 日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定，镇坪县审计局派出审计组，对镇坪县南江河牛头店等镇重点段治理工程竣工决算审计。现将审计结果予以公告。

一、工程项目基本情况

镇坪县南江河牛头店等镇重点段治理工程项目，2021 年 11 月 1 日，镇坪县发展和改革局《关于镇坪县南江河牛头店等镇重点段治理工程初步设计的批复》（镇发改发〔2021〕663 号）批复了该项目初步设计。项目建设地点位于镇坪县城关镇、钟宝镇、牛头店镇、华坪镇。建设规模及内容：治理河道 4.02 千米，堤防工程总长度 3.05 千米。工程总投资 2093.97 万元。

该工程由陕西星河水利水电勘测设计有限公司中标设计及勘察等前期服务项目，由陕西卓阳建设工程有限公司中标工程监理服务项目。2021 年 11 月 5 日，镇坪县财政投资评审中心批复该工程最高限价 2048.35 万元。该工程施工共分五个标段进行公开招投标，分别由安康市宏泰建筑工程有限公司、安康市花园建筑工程有限公司、陕西航建建设工程有限公司、陕西龙狮建设工程有限公司、陕西钜锋建筑工程有限公司中标承建，中标总金额 1686.03 万元。镇

坪县农业农村和水利局分别与中标公司签订了施工合同，合同工期150天，自2021年12月30日至2022年5月30日。2022年6月五个标段竣工初验，验收结论为合格。

截至2023年10月31日，该项目下达涉农整合资金2000万元，实际到位资金1999.69万元。项目完成总投资1958.12万元。已支付工程款1515.68万元，支付待摊费用108.17万元。

二、审计发现的主要问题及整改情况

核减建设单位多报结算工程款47.95万元。经审计指出问题后，县农水局据实办理了工程款结算。

三、审计处理及建议情况

对上述问题，审计局已依法出具了审计报告，并提出了审计建议：加强工程现场管理，严格工程量签证和工程结算的审核把关，节约国家建设资金。

镇坪县医院医技综合楼建设项目跟踪 审计结果

(2023 年 12 月 21 日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定，镇坪县审计局派出审计组，对镇坪县医院医技综合楼建设项目进行了跟踪审计。现将审计结果予以公告。

一、基本情况

镇坪县医院医技综合楼建设项目，在镇坪县医院的高度重视和施工单位的精心组织下，工程形象进度较快，较好完成了工程主体建设内容。截至 2023 年 10 月 31 日，医技综合楼主体封顶，正在进行室内外装饰装修。

该项目资金总收入 8103.76 万元。共计支付工程款及待摊费用 5455.95 万元。

二、审计发现的主要问题及整改情况

1. 未按合同约定工期竣工。该项目约定工期自 2022 年 2 月 10 日至 2023 年 10 月 6 日。截至审计时，该工程未能如期竣工。经审计指出问题后，县医院正在积极整改，具体整改结果由县医院公告。

2. 以前年度跟踪审计发现问题整改情况。2022 年跟踪审计查出“项目经理长期未到工地现场履职，未严格落实建筑工人实名制管理要求”的问题。县医院高度重视问题整改工作，已督促施工单位

项目经理、监理单位总监按要求履职驻守工程现场。问题整改到位。

三、审计处理及建议

对上述问题，审计局已依法出具了审计报告，并提出了审计建议：县医院应倒排工期，合理组织施工，加快工程建设进度，让项目尽早验收投入使用。

镇坪县城关镇文彩村集中安置点猛子岗至七坪环线道路工程竣工决算审计结果

(2023 年 12 月 21 日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定，镇坪县审计局派出审计组，对镇坪县城关镇文彩村集中安置点猛子岗至七坪环线道路工程竣工决算审计。现将审计结果予以公告。

一、基本情况

镇坪县城关镇文彩村集中安置点猛子岗至七坪环线道路工程，于 2015 年 10 月 21 日由县发展和改革局《关于镇坪县易地扶贫移民搬迁项目备案的通知》(镇发改发〔2015〕165 号)批复立项。2016 年 8 月 9 日，镇坪县发展和改革局《关于城关镇文彩村集中安置点猛子岗至七坪环线工程初步设计的批复》(镇发改发〔2016〕163 号)批复了该项目初步设计。项目建设主体为镇坪县城乡建设有限公司，建设地点位于镇坪县城关镇友谊村、竹节溪村。建设内容：道路按四级公路标准设计，全长 5.107 千米，路基宽度 6.5 米，砼路面宽度 6.0 米。工程建筑安装费用概算总投资 3213.50 万元，资金来源：县财政(易地扶贫移民搬迁贷款)资金 1280 万元，企业自筹 1933.50 万元。2016 年 8 月 11 日，镇坪县城乡建设有限公司将该项目委托镇坪县交通运输局实施。2016 年 5 月 20 日，镇坪县交通运输局与陕西镇坪南江湖旅游扶贫开发有限公司签订包建协议书，委托南江

湖公司为该项目建设单位，履行项目法人职责，全面负责组织项目实施，对项目建设负总责。镇坪县交通运输局负责道路建设的指导、监督和检查，协调落实中省补助资金和县级配套资金。

该项目由陕西恒万达交通科技发展有限公司进行施工图设计。采用公开招标，由陕西华山路桥集团有限公司中标承建，中标金额 2717.64 万元。2016 年 10 月 26 日，镇坪南江湖公司与中标单位签订了施工合同，合同金额 2717.64 万元，合同工期 12 个月。工程委托安康市瑞诚工程咨询有限公司为监理单位。工程实际于 2017 年 8 月 1 日开工，于 2018 年 9 月 24 日竣工。由于施工中受平镇高速公路影响，该项目修改施工图设计，实际新修道路 1.409 千米。2022 年 11 月 16 日，县交通局出具了工程竣（交）工验收质量鉴定报告，工程质量等级评定为合格。

截至审计时，镇坪县城乡建设有限公司拨付镇坪南江湖公司易地扶贫搬迁贷款专项资金 1100 万元，其余资金由南江湖公司自筹。

二、审计发现的主要问题及整改情况

核减建设单位多报结算工程款 110.17 万元。经审计指出问题后，县城乡建设有限公司据实办理了工程款结算。

三、审计处理情况及建议

对上述问题，审计局已依法出具了审计报告，并提出了审计建议：加强工程现场管理，严格工程量签证和工程结算的审核把关，节约国家建设资金。

镇坪县一河两岸（小河片区）棚户区改造 配套基础设施项目竣工决算审计结果

（2023 年 12 月 21 日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，镇坪县审计局派出审计组，对一河两岸（小河片区）棚户区改造配套基础设施项目竣工决算审计。现将审计结果予以公告。

一、工程项目基本情况

镇坪县一河两岸（小河片区）棚户区改造配套基础设施项目，于 2018 年 11 月 7 日由镇坪县发展和改革局批复立项。2018 年 11 月 13 日，镇坪县发展和改革局《关于镇坪县一河两岸（小河片区）棚户区改造配套基础设施初步设计的批复》（镇发改发〔2018〕419 号）批复了该项目初步设计。项目建设内容和规模：新建道路 0.82 公里，铺设雨污管网、天然气管网，新建绿化、亮化设施。核定工程总概算投资 4317 万元。2019 年 6 月 3 日，镇坪县发展和改革局《关于转发安康市保障性安居工程配套基础设施建设 2019 年奖励项目中央预算内投资计划的通知》（镇发改发〔2019〕183 号）批复了该项目投资计划，下达中央预算内投资 2000 万元。

2019 年 9 月 23 日，镇坪县财政投资评审中心批复了该项目最高限价为 1916.69 万元。该工程设计服务由陕西恒万达交通科技发展有限公司中标，中标金额 39 万元。工程施工和监理于 2019 年 11

月 11 日进行公开招投标,工程施工由陕西盛鑫建筑安装工程有限公司中标承建,中标金额 1915.21 万元。工程监理由榆林市秉源土木工程咨询有限公司中标,中标费率 1.78%。县住建局分别与中标公司签订了施工和监理合同,合同工期 360 天,自 2019 年 12 月 5 日至 2020 年 11 月 30 日。该项目实际于 2020 年 3 月 6 日开工,于 2020 年 10 月 20 日初步竣工。2021 年 1 月 5 日,县住建局组织相关单位对项目进行了竣工初验。

截至 2023 年 11 月 30 日,该项目下达中央预算内资金 2000 万元,实际到位资金 2000 万元。项目完成总投资 2172.33 万元。

二、审计发现的主要问题及整改情况

(一)核减建设单位结算多报工程款 174.89 万元。

(二)擅自变更建设内容未报相关部门审批,涉及金额 1542.29 万元。

审计指出问题后,县住建局据实办理了工程款结算;剩余问题正在积极整改中,具体整改结果由县住建局公告。

三、审计处理情况及建议

对上述问题,审计局已依法出具了审计报告,并提出了审计建议:一是加强工程现场管理,严格工程量签证和工程结算的审核把关,节约国家建设资金。二是严格执行项目建设立项、变更等审批程序。遇项目建设地点、内容、标准等发生重大变更时,应按程序上报相关部门审批。